



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า โทร. ๐-๔๒๗๙-๖๑๗๓

ที่ สน ๗๑๑๐๑/-

วันที่ ๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ถึง มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหาร เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น เสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า กำหนดห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นระยะเวลา ๖ เดือน เมื่อสิ้นปีงบประมาณให้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกครั้งพร้อมสรุปผลในภาพรวม อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง แล้วรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่น ได้เสนอผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า และเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อยตามระเบียบดังกล่าว จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รอบที่ ๑ (ระหว่างเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ - มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗) รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

ผู้พิจารณา/อนุมัติ

(นายธารินทร์ ยางธิสาร)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

รายงานผลตามแผนการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า อ.คำตากกล้า จ.สกลนคร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รอบที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๖ - มีนาคม ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์ที่...๑ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและคมนาคม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสมาน ธรรม ถึงสามแยกเข้าสู่หมู่บ้านห้วยดินดำหมู่ที่ ๑๐	๑๕๐,๐๐๐			√		-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสวด ดีเฉลา ถึง เส้นทางฝายห้วยเตือบ้านโคกอุดม หมู่ ๒	๑๕๐,๐๐๐			√		-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอกแก้วสายจากบ้านนายอุทิศ ภูวิเศษ ถึงหลังบ้านนายพิจิตร พุทรวงศ์ษา	๑๕๐,๐๐๐			√		-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาคำ สายหน้าวัดเทพนิมิต	๑๕๐,๐๐๐			√		-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเวินถึงริมแม่น้ำสงคราม หมู่ที่ ๘	๑๕๐,๐๐๐			√		-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง

๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเหมือดเมี่ยงสายจากบ้านนาย ประยงค์ มหาโยธีถึงบ้านนางกันหา ไกรสร หมู่ที่ ๗	๑๕๐,๐๐๐			√		-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านแสนสุข จากสามแยกถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ถึงนายนายเปลี่ยน พรหมดวง	๓๖,๐๐๐	√				๒๘,๕๕๐	๗,๔๕๐	กองช่าง
๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ผาศักดิ์ จากข้างโรงเรียนผาศักดิ์ ถึงนายนาย ทองทูล นางศุภา	๒๒,๕๐๐			√		-	๒๒,๕๐๐	กองช่าง
๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ผาศักดิ์ จากที่ที่ขยะเทศบาลคำตากล้า ถึง สามแยกถนนสายคำตากล้า-ท่าก้อน	๓๗,๕๐๐			√		-	๓๗,๕๐๐	กองช่าง
๑๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ผาศักดิ์ จากบ้านผาศักดิ์ถึงห้วยเปือก	๙๐,๐๐๐			√		-	๙๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้าน แสนสุข จากบ้านนายสิทธิชัย อุ่นคำ ถึง นายนายวรรณ ศรีพัว	๓๔,๕๐๐	√				๒๗,๓๕๐	๗,๑๕๐	กองช่าง
๑๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้าน แสนสุข จากสามแยกถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ถึงนายนายพร คำหอม	๔๕,๐๐๐	√				๓๕,๗๕๐	๙,๒๕๐	กองช่าง
๑๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้าน แสนสุข จากสามแยกถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ถึงแยกนายนายการะเกตุ นามพลแสน	๓๔,๕๐๐	√				๒๗,๓๕๐	๗,๑๕๐	กองช่าง

๑๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้านดง น้ำเย็น จากสามแยกสวนปาล์ม ถึง คสล. ทางเข้า อบต.คำตากกล้า	๑๕๐,๐๐๐			√		-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร หมู่ที่ ๑๖ สายจากบ้านนายสำเภา เจริญไชย ถึงห้วยขามป้อม	๑๕๐,๐๐๐			√		-	๑๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๖	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสนสุข	๘๐,๐๐๐			√		-	๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๗	โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า	๘๐,๐๐๐			√		-	๘๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๘	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า	๕๐๐,๐๐๐			√		-	๕๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๑๙	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๓๐,๐๐๐			√		-	๕๐,๐๐๐	กองช่าง
	รวม								

ยุทธศาสตร์ที่...๓ การพัฒนาด้านสาธารณสุขและทรัพยากรมนุษย์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการถนนสะอาด	๑๐,๐๐๐		√			๓๐๐	๙,๗๐๐	สำนักปลัด
๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๖๘,๐๐๐			√		-	๖๘,๐๐๐	สำนักปลัด
๓	โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ	๒๕,๘๐๐			√		-	๒๕,๘๐๐	สำนักปลัด
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ	๕๕,๘๒๐			√		-	๕๕,๘๒๐	สำนักปลัด
๕	อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐			√		-	๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด กองสวัสดิการฯ
๖	ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา	๕๐,๐๐๐			√		-	๕๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก	๑๐,๐๐๐			√			๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
๘	โครงการสงเคราะห์ผู้สูงอายุใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่ง	๑๐,๐๐๐			√			๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
๙	โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐			√			๑๐,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๐	โครงการออกรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๕,๐๐๐			√			๕,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ

๑๑	โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	๒๕,๐๐๐			√		-	๒๕,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๒	โครงการจัดทาสีตู้เครื่องแต่งกาย อบพร.	๕๐,๐๐๐			√		-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๓	โครงการจัดทาสีตู้อุปกรณ์เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๔๐,๐๐๐			√		-	๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๔	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเี่ยวยาและฟื้นฟูหลังเกิดภัยสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐			√		-	๑๐๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๕	โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.คำตากกล้า	๕๐,๐๐๐			√		-	๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๖	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	√				๘,๓๙๐	๑,๖๑๐	สำนักปลัด
๑๗	โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐			√		-	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๘	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๓๗๘,๐๐๐		√			๒,๙๒๒,๒๐๐	๓,๔๕๕,๘๐๐	กองสวัสดิการฯ
๑๙	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๘๒๑,๖๐๐		√			๘๔๔,๘๐๐	๙๗๖,๘๐๐	กองสวัสดิการฯ
๒๐	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๘,๐๐๐		√			๔๖,๐๐๐	๖๒,๐๐๐	กองสวัสดิการฯ
๒๑	สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คำตากกล้า	๘๕,๐๐๐	√				๗๙,๖๖๘	๕,๓๓๒	สำนักปลัด
๒๒	สำรองจ่าย	๓๐๐,๐๐๐		√			๑๔๙,๐๐๐	๑๕๑,๐๐๐	สำนักปลัด

ยุทธศาสตร์ที่...๕ การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนรู้

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐			√		-	๓๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๒	โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐			√		-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐			√		-	๒๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๒๔,๑๒๐			√		-	๒๔,๑๒๐	กองการศึกษาฯ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๖,๙๐๐			√		-	๑๖,๙๐๐	กองการศึกษาฯ
๖	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๑๑,๐๐๐		√			๙๗,๓๐๘	๑๓,๖๙๒	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๑๐,๔๐๐			√		-	๑๐,๔๐๐	กองการศึกษาฯ

๘	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๕๕๖,๘๔๐		√			๓๗๔,๕๐๐	๑๗๒,๔๔๐	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๕,๐๘๐			√		-	๑๕,๐๘๐	กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการสายใยวันปิดภาคเรียน	๑๐,๐๐๐			√		-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๑๑	สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและ ร.ร.ในเขตพื้นที่	๑,๑๕๕,๖๐๐		√			๓๑๘,๔๒๖.๒๒	๘๓๗,๑๗๓.๗๘	กองการศึกษาฯ
๑๒	อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.คำตากล้า	๒,๔๕๔,๐๐๐		√			๑,๑๙๕,๐๙๐	๑,๒๕๘,๙๑๐	กองการศึกษาฯ



ยุทธศาสตร์ที่...๖ การพัฒนาด้านศาสนาและวัฒนธรรม

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐			√		-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษา ฯ
๒	โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐		√			๑,๐๐๐	๙,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๓	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	๑๐,๐๐๐			√		-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๔	โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐			√		-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

๕	โครงการจัดงานวันวันคล้ายวัน สวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชม หาราช บรมนาถบพิตร	๕,๐๐๐	√				๔,๕๐๐	๕๐๐	กองการศึกษา
๖	โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิ สาขบูชา	๑๕,๐๐๐			√		-	๑๕,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๗	โครงการประเพณีแห่เทียน เข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐			√		-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ
๘	โครงการวันปิยะมหาราช	๕,๐๐๐	√				๕,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๙	โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	√				๑๐,๐๐๐	-	กองการศึกษาฯ
๑๐	โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวัน สงกรานต์	๑๐,๐๐๐			√		-	๑๐,๐๐๐	กองการศึกษาฯ

ยุทธศาสตร์ที่..๗ ด้านการบริหารจัดการที่ดี

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้(บาท)	ผลการดำเนินงาน				งบประมาณที่เบิกจ่าย	งบประมาณคงเหลือ	หน่วยงานที่ดำเนินการ
			ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิกดำเนินการ			
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามศูนย์ปฏิบัติการร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๗,๐๐๐	√				๓๗,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐			√		-	๓๐,๐๐๐	กองคลัง
๓	โครงการลดขั้นตอนการให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐			√		-	๑๐,๐๐๐	กองคลัง