

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า อ.คำตากกล้า จ.สกลนคร

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสมาน ธงาม ถึงสามแยกเข้าสู่หมู่บ้านห้วยดินดำ หมู่ที่ ๑๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๖,๕๙๔.๘๕	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการขยายเขตไฟฟ้าจากบ้านนายสวด ดี เฉลา ถึง เส้นทางฝายห้วยเตือ บ้านโคกอุดม หมู่ ๒	๑๕๐,๐๐๐	๑๓๔,๑๐๒.๐๘	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอกแก้วสายจาก บ้านนายอุทิศ ภูวิเศษ ถึงหลังบ้านนายพิจิตร พุทธวงศ์ษา	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๕ บ้านนาคำ สายหน้าวัดเทพนิมิต	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังเวิน ถึงริม แม่น้ำสงคราม หมู่ที่ ๘	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองหมือดเมี่ยงสายจากบ้านนาย ประยงค์ มหาโยธีถึงบ้านนางกันหา ไกรสร หมู่ที่ ๗	๑๕๐,๐๐๐	๑๔๕,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านแสนสุข จากสามแยกถนนสายพังโคน- บึงกาฬ ถึงนายนายเปลี่ยน พรหมดวง	๓๖,๐๐๐	๒๘,๕๕๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ผาศักดิ์ จากข้างโรงเรียนผาศักดิ์ ถึงนายนาย ทองทูล นาวงค์หา อะศรีชัย	๒๒,๕๐๐	๑๗,๗๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ผาศักดิ์ จากที่หึ่งขยะเทศบาลคำตากล้า ถึง สามแยกถนนสายคำตากล้า-ท่าก้อน	๓๗,๕๐๐	๒๙,๗๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๓ บ้าน ผาศักดิ์ จากบ้านผาศักดิ์ถึงห้วยเปือก	๙๐,๐๐๐	๗๑,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้าน แสนสุข จากบ้านนายสิทธิชัย อุ่นคำ ถึง นา นายวรรณ ศรีพัว	๓๔,๕๐๐	๒๗,๓๕๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้าน แสนสุข จากสามแยกถนนสายพังโคน-บึง กาฬ ถึงนายนายพร คำหอม	๔๕,๐๐๐	๓๕,๗๕๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้าน แสนสุข จากสามแยกถนนสายพังโคน-บึง กาฬ ถึงแยกนายนายการะเกตุ นามพลแสน	๓๔,๕๐๐	๒๗,๓๕๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ บ้าน ดงน้ำเย็น จากสามแยกสวนปาล์ม ถึง คสล. ทางเข้า อบต.คำตากกล้า	๑๕๐,๐๐๐	๑๑๙,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร หมู่ที่ ๑๖ สายจากบ้านนายสำเภา เจริญไชย ถึงห้วยขามป้อม	๑๕๐,๐๐๐	๑๒๐,๕๐๐.๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านแสนสุข	๘๐,๐๐๐	๗๙๐,๕๐๐.๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า	๕๐๐,๐๐๐	๔๙๘,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า	๘๐,๐๐๐	๗๙,๕๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีดอก แก้วสายจากสามแยกถนนสายคำตากล้า- บ้านม่วง ถึงบ้านนายบุญอุ้ม หล้าหีบ หมู่ที่ ๑๒	๓๙๔,๐๐๐	๓๙๔,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เสริมผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีตถนนสายบ้านนาคำ-บ้านวังเวิน จากบ้านนายอุบล แสนจันทร์ ถึงบ้านนาย อนงค์ แก้วประทุม หมู่ที่ ๑๕	๗๕๖,๐๐๐	๗๕๖,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการถนนสะอาด	๑๐,๐๐๐	๓๐๐	ไตรมาส ๑- ๔	ไตรมาส ๑- ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการรณรงค์ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก	๖๘,๐๐๐	๕๗,๐๓๓	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการรณรงค์และส่งเสริมการลดปริมาณ ขยะ	๕,๘๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ฯ	๕๕,๘๒๐	๕๐,๓๓๕	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนโครงการตามพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬา	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากขวด พลาสติก	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส และไร้ที่พึ่ง	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพ ผู้สูงอายุ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการออกรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเบี้ย ยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ	๕,๐๐๐	๔,๘๗๕	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำ	๒๐,๐๐๐	๑๗,๖๒๕	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดหาวัสดุเครื่องแต่งกาย อปพร.	๕๐,๐๐๐	๔๙๕,๐๐๐	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดหาวัสดุอุปกรณ์เพื่อป้องกันและ ลดอุบัติเหตุทางถนน	๔๐,๐๐๐	๓๙,๙๘๐	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูพื้นที่หลังเกิดภัยสาธารณภัย	๑๐๐,๐๐๐	๘,๖๓๓	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.คำตากล้า	๕๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๘,๓๙๐	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๘,๗๗๕	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๓๗๘,๐๐๐	๕,๘๙๘,๑๐๐	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๘๒๑,๖๐๐	๑,๗๑๖,๒๐๐	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๘,๐๐๐	๙๔,๐๐๐	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คำตาก	๘๕,๐๐๐	๗๙,๖๖๘	ไตรมาส ๒	ไตรมาส ๒	ดำเนินการแล้วเสร็จ
สำรองจ่าย	๓๐๐,๐๐๐	๒๙๔,๒๓๒	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๔๕,๐๐๐	๔๐,๑๓๒	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๒๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	๒๔,๑๒๐	๑๖,๒๔๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	๑๖,๙๐๐	๑๑,๓๗๕	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าจัดการเรียนการสอน)	๑๑๑,๐๐๐	๙๗,๓๐๘	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๑๐,๔๐๐	๗๐๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหารกลางวัน)	๕๔๖,๘๔๐	๔๖๙,๔๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	๑๕,๐๘๐	๑๐,๑๕๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการสายใยวันปิดภาคเรียน	๑๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
สนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กและ ร.ร.ในเขตพื้นที่	๑,๑๐๐,๖๐๐	๑,๐๖๒,๐๓๑	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา (สพฐ.) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ อบต.คำตากกล้า	๒,๓๕๙,๐๐๐	๒,๓๕๑,๘๑๓	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๑๐,๐๐๐	๑,๓๕๐	ไตรมาส ๓	ไตรมาส ๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดงานวันคล้ายวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	๑,๐๐๐	๑,๐๐๐	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง กรณบดินทรเทพยวรางกูร	๑๐,๐๐๐	๖,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่ แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๔,๔๒๘	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดงานวันวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๕,๐๐๐	๔,๕๐๐	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริม พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา	๑๕,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการวันปิยมหาราช	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการส่งเสริมประเพณีลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์	๑๙,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการช่วยเหลือประชาชนตามศูนย์ปฏิบัติการร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	๐	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ
โครงการลดขั้นตอนการให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี	๑๐,๐๐๐	๗,๘๒๕	ไตรมาส ๑	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ
โครงการจัดการเลือกตั้งสภาท้องถิ่น	๒๗๔,๓๐๐	๒๐๓,๗๓๘	ไตรมาส ๔	ไตรมาส ๔	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

ปัญหาและอุปสรรค

- 1.การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ /แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้าที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ
- 2.สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์พัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
- 3.ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม
- 4.ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

- 1.สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้าดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น
- 2.การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลทำให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง
- 3.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง
- 4.เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ รู้เท่าทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา