

รายงานผลตามแผนการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า อ.คำตากกล้า จ.สกลนคร

โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำไปแหล่งเกษตร จากบ้านนายเวทย์ อินธิสาร ถึงสวนนายสมาน แผ่นทอง	๑๙๘,๐๐๐	๑๗๒,๒๔๐.๖๕	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำไปแหล่งเกษตร จากหน้าวัดบ้านห้วยดินดำถึงบ้านนายสมาน โพธิ์งาม	๑๙๘,๐๐๐	๑๘๐,๘๙๓.๑๐	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำไปแหล่งเกษตร จากหน้าวัดบ้านห้วยดินดำถึงบ้านนายสมาน โพธิ์งาม	๑๙๘,๐๐๐	๑๐๘,๓๗๙.๑๓	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๒ บ้านโคกอุดมจากบ้านนายสวด ดีเฉลา ถึงบ้านนายวินัด อินหงสา	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๖,๐๐๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๕ บ้านดงน้ำเย็นจากสามแยกวัดป่าบ้านดงน้ำเย็น ถึงนายนายสุริยะ อุประ	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๘ บ้านวังเวิน สายจากสามแยกข้างบ้านนายเฉลิม ผาดนอกถึงหลังบ้านนายเฉลิม ผาดนอก	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๑๒ บ้านศรีดอกแก้วสายจากบ้านนายแดง อังคาร ถึงบ้านนายอรัน พรหมสุริย์	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๑๓ บ้านผาคักดี สายจากบ้านนายขาน จันทร์โฮง ถึงบ้านนายเลิศสมบัติ อะศรีชัย	๒๐๐,๐๐๐	๑๘๓,๐๐๐	๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๘ กันยายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสำเร็จรูประบบแรงดึงดูดแบบมีฝาปิด หมู่ ๑๔ บ้านแสนสุข จากสามแยกถนนสายพังโคน-บึงกาฬ ถึงบ้านนายอนุสิทธิ์ ชมภูประเภท	๑๙๙,๐๐๐	๑๙๘,๐๐๐	๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖	๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ ๑๕ บ้านนาคำ จากบ้านนายจรูญ ชัยเสือ ถึงบ้านนางฉลวย พรเวียง	๑๗๕,๐๐๐	๑๖๐,๐๐๐	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังไปแหล่งเกษตร หมู่ ๑๖ บ้านนางบัวพา จากบ้านนายธีรวิทย์ หล้าหีบ ถึงนายนายบุญอัมศรีรักษ์	๘๔,๐๐๐	๘๓,๕๐๐	๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	๕๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินโครงการ
ระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง แสนสุข หมู่ที่ ๑๔	๕,๒๐๐,๐๐๐	๕,๒๐๐,๐๐๐	๒๕ เมษายน ๒๕๖๖	๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน แสนสุขถึงบ้านดงอีบ่าง หมู่ที่ ๑๔ บ้านแสนสุข	๗,๐๘๙,๐๐๐	๗,๐๘๙,๐๐๐	๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเข้าสู่ระบบ ประปาหมู่ ๑๔ บ้านแสนสุข	๔๔๔,๐๐๐	๔๔๓,๙๖๐.๘๖	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลปีใหม่	๑๐,๐๐๐	๕,๕๕๐.๐๐	๖ มกราคม ๒๕๖๖	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทาง ถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๕,๗๗๕	๑๑ เมษายน ๒๕๖๖	๒๔ เมษายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการฝึกอบรมทบทวนจิตอาสาภัยพิบัติ อบต.คำตากล้า	๕๐,๐๐๐				ไม่ได้ดำเนินโครงการ
โครงการกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ	๒๕,๐๐๐	๒๑,๖๓๕	๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๕๕,๘๒๐	๔๗,๐๘๕	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
เงินอุดหนุนการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๒๐๐,๐๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๓ กันยายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาสและไร้ที่พึ่ง	๕,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินโครงการ
โครงการฝึกอบรมการทำไม้กวาดจากขวดพลาสติก	๑๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินโครงการ
โครงการอบรมให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ	๕,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
ค่าใช้จ่ายโครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติด	๑๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินโครงการ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๖,๓๑๙,๒๐๐	๕,๕๗๒,๖๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	๑,๗๒๐,๘๐๐	๑,๖๐๔,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๑๐๘,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	๘๕,๐๐๐	๖๘,๐๐๔	๑ ธันวาคม ๒๕๖๕	๙ ธันวาคม ๒๕๖๕	บรรลุเป้าหมาย

โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๗ มกราคม ๒๕๖๖	๑๐ กุมภาพันธ์	บรรลุเป้าหมาย
โครงการสอยใยวันปิดภาคเรียน	๑๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินโครงการ
โครงการแข่งขันกีฬาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๑๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินโครงการ
โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา	๒๐,๐๐๐	๑๕,๙๑๒	๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	๖ กันยายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวัน	๕๑๔,๕๐๐	๔๙๘,๓๙๘	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว)	๑๒๗,๕๐๐	๑๑๙,๖๔๖	๑ มีนาคม ๒๕๖๖	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าหนังสือเรียน	๑๒,๐๐๐	๑๐,๓๔๘	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าอุปกรณ์การเรียน	๑๒,๐๐๐	๑๐,๓๔๘	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๒๕,๘๐๐	๒๒,๒๕๖	๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
ค่าอาหารเสริม(นม)	๑,๑๔๐,๐๐๐	๑,๐๘๕,๐๙๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	๒,๗๖๕,๐๐๐	๒,๒๙๙,๑๑๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการจัดงานวันปิยมหาราช	๕,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	บรรลุเป้าหมาย
โครงการส่งเสริมงานประเพณีลอยกระทง	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕	บรรลุเป้าหมาย
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑๗ มกราคม ๒๕๖๖	๑๙ มกราคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	๑๐,๐๐๐	๔,๕๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕	บรรลุเป้าหมาย

โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา	๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร	๑๐,๐๐๐	๘,๐๗๘	๙ สิงหาคม ๒๕๖๖	๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์	๑๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๖	๙ เมษายน ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	๑๐,๐๐๐	๘,๕๐๐	๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖	๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการจัดงานเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี	๕,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินโครงการ

โครงการ/รายการ	งบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
โครงการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา	๑๐,๐๐๐	๐			ไม่ได้ดำเนินโครงการ
โครงการอุดหนุนโครงการช่วยเหลือประชาชนตามศูนย์ปฏิบัติการร่วมของ อปท.	๓๗,๐๐๐	๓๗,๐๐๐	๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖	๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย
โครงการลดขั้นตอนการให้บริการรับชำระภาษีและบริการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการ	๑๐,๐๐๐	๙,๙๗๐	๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖	๓ สิงหาคม ๒๕๖๖	บรรลุเป้าหมาย

ปัญหาและอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ / แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้าที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควรทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงานจำนวนมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนโครงการของยุทธศาสตร์พัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. ขาดความร่วมมือจากภาคประชาชนเท่าที่ควรในการจัดประชุมประชาคม

๔. ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้าดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้ โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น

๒. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลทำให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลอย่างต่อเนื่อง

๔. เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรให้เกิดการเรียนรู้ รู้เท่าทันเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
